

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
1	沈阳	龙源法库八虎山150MW风电项目	风电	220kV	150	2022年9月6日	2022年9月9日	2022年11月2日	2022年11月4日	2023年1月18日	沈阳龙源新能源150MW风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 18千米 投资: 3113万元	2023年3月28日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
2	沈阳	国能康平发电有限公司柳树屯200MW风电项目	风电	220kV	200	2022年9月22日	2022年9月28日	2023年6月16日	2023年6月19日	2023年7月26日	沈阳康平旭阳200MW风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 58千米 投资: 10100万元	2024年2月24日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
3	沈阳	华润电力康平300MW风力发电项目	风电	220kV	300	2022年9月22日	2022年9月26日	2022年10月18日	2022年10月20日	2023年1月15日	沈阳华润新能源康平300MW风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 34.9千米 投资: 5601万元	2023年3月28日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
4	沈阳	中国电建康平县200MW风电项目	风电	220kV	200	2022年9月23日	2022年9月26日	2022年11月17日	2022年11月21日	2023年1月15日	沈阳康平清风200MW风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 59千米 投资: 12399万元	2023年3月27日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
5	沈阳	国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目	火电	220kV	700	2024年9月19日	2024年9月25日	2024年12月9日	2024年12月12日	2024年12月31日	沈阳沈西厂2x350兆瓦热电联产扩建项目220千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
6	沈阳	铁西区新民屯镇分散式风力发电项目	风电	10kV	5	2024年7月8日	2024年7月10日	2024年7月16日	2024年7月18日	2024年8月23日	辽宁沈阳辽中10kV铁西区新民屯镇5兆瓦分散式风电电源接入工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
7	沈阳	中广核丁家房镇13.4MW分散式风电项目	风电	10kV	13.4	2024年2月23日	2024年2月26日	2024年3月5日	2024年3月6日	2024年4月3日	辽宁沈阳法库10kV中广核分散式风电电源接入工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
8	沈阳	沈阳苏家屯新元金属厂分散式风电项目	风电	10kV	5	2024年6月24日	2024年6月27日	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月24日	辽宁沈阳苏家屯10kV新元金属厂分散式风电电源接入工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
9	沈阳	义元新民东蛇山子镇绿丰肥厂6.25MW分散式风电项目	风电	10kV	6.25	2024年10月18日	2024年10月22日	2024年10月25日	2024年10月29日	2024年11月26日	辽宁沈阳新民10kV东蛇山子镇绿丰肥厂分散式风电电源接入工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
10	沈阳	天风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目	风电	10kV	6.7	2024年11月8日	2024年11月12日	2024年11月20日	2024年11月25日	2024年12月10日	沈阳天风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目10千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
11	沈阳	沈阳采油厂前进-静安堡风力发电工程	风电	66kV	31.25	2024年12月18日	2024年12月20日	2024年12月23日	2024年12月26日	2025年2月12日	沈阳采油厂前进-静安堡风力发电项目66千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
12	沈阳	义元新民东蛇山子镇小塔子村6.25MW分散式风电项目	风电	10kV	6.25	2024年11月1日	2024年11月6日	2025年2月13日	2025年2月17日	2025年3月6日	辽宁沈阳新民10kV东蛇山子小塔子村分散式风电电源接入工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
13	大连	大连卓丰瓦房店三台乡娘娘宫村25MW分散式风电项目	风电	66kV	25	2023年9月18日	2023年9月25日	2023年10月16日	2023年10月18日	2023年11月22日	大连卓丰瓦房店分散式风电项目66千伏送出工程	送出工程线路长度: 1.4千米 投资: 696万元	2024年11月20日	2025年11月20日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
14	大连	大连市花园口I海上风电项目	风电	220kV	220	2024年4月8日	2024年4月12日	2024年8月2日	2024年8月6日	2024年9月13日	大连国家电投花园口海上风电项目220千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
15	大连	大连市花园口II海上风电项目	风电	220kV	180	2024年4月8日	2024年4月12日	2024年8月2日	2024年8月6日	2024年9月13日	与花园口I共用送出工程	/	/	/		
16	大连	大连卓丰瓦房店西蓝旗村25MW分散式风电	风电	66kV	25	2024年12月2日	2024年12月9日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
17	大连	瓦房店仙浴湾陆上风电项目	风电	220kV	300	2022年5月13日	2022年5月17日	2023年10月19日	2023年10月20日	2023年11月22日	大连国电投瓦房店仙浴湾风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度:11.6千米 投资:8778万元	2026年4月30日	2027年7月1日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
18	大连	瓦房店赵屯陆上风电二期项目	风电	220kV	200	2022年4月13日	2022年4月19日	2023年11月29日	2023年11月30日	2023年12月27日	大连华能瓦房店赵屯二期风电项目220千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
19	大连	普兰店陆上风电II项目	风电	220kV	200	2022年5月31日	2022年6月3日	2023年10月18日	2023年10月19日	2023年11月23日	大连普兰店陆上风电II项目220千伏送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
20	大连	瓦房店西区“源网荷储”一体化项目	风电	220kV	200	2022年11月9日	2022年11月14日	2023年4月4日	2023年4月6日	2023年4月27日	大连瓦房店西区源网荷储一体化风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度:12.5千米 投资:5437万元	2026年4月30日	2027年7月1日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
21	大连	庄河海上风电场址V项目	风电	220kV	250	2023年6月9日	2023年6月14日	2023年12月7日	2023年12月11日	2024年3月8日	大连庄河海上风电V风场220千伏送出工程	送出工程线路长度:0.35千米 投资:1692万元	2025年6月15日	2026年6月20日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
22	鞍山	三峡新能源鞍山岫岩200MW风电场工程	集中式风电	220kV	200	2022年4月11日	2022年4月12日	2022年12月15日	2022年12月19日	2023年4月14日	鞍山三峡能源岫岩一期、二期风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度:19.7千米 投资:4403万元	2023年6月20日	2025年5月31日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
23	鞍山	三峡新能源鞍山岫岩二期150MW风电场工程	集中式风电	220kV	150	2022年4月11日	2022年4月12日	2022年12月15日	2022年12月19日	2023年4月14日	鞍山三峡能源岫岩一期、二期风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度:19.7千米 投资:4403万元	2023年6月20日	2025年5月31日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
24	鞍山	三峡能源海城150MW集中式风力发电项目	集中式风电	220kV	150	2022年4月11日	2022年4月12日	2022年12月15日	2022年12月19日	2023年4月14日	鞍山三峡能源海城风电项目220kV送出工程	送出工程线路长度:19.8千米 投资:4342万元	2023年6月20日	2025年3月31日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
25	鞍山	鞍钢股份有限公司二发电分厂资源综合利用发电项目	资源综合利用	220kV	135	2023年9月21日	2023年9月25日	2025年3月7日	2025年3月10日	2025年4月7日	无送出工程	/	/	/		
26	鞍山	台安县英达羽绒制品有限公司分散式风电项目电项目	分散式风电	10kV	5	2023年9月13日	2023年9月14日	2024年3月27日	2024年3月29日	2024年4月15日	辽宁鞍山台安英达5MW分散式风电电源10kV接入配套工程	送出工程线路长度:1.88千米 投资:292.26万元	2025年4月30日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
27	鞍山	海城市南台镇12MW分散式风力发电项目	分散式风电	10kV	10	2023年8月25日	2023年8月28日	2023年11月22日	2023年11月24日	2023年12月14日	辽宁鞍山海城南台镇12MW分散式风电10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
28	鞍山	海城市二道河18MW分散式风电项目	分散式风电	10kV	18	2023年8月25日	2023年8月28日	2023年11月22日	2023年11月24日	2023年12月14日	辽宁鞍山海城二道河18MW分散式风电10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作,后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
29	抚顺	抚顺莱河矿业有限公司24MW分散式风电项目	风电	66kV	24	2023年7月26日	2023年7月27日	2023年12月12日	2023年12月14日	2024年3月6日	抚顺莱河矿业有限公司24MW分散式风电项目66千伏送出工程	送出工程线路长度: 14千米 投资: 2511万元	2025年6月30日	2026年8月20日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
30	抚顺	抚顺市晶辉大四平镇20.1MW分散式风电项目	风电	10kV	10	2023年12月15日	2023年12月18日	2023年12月18日	2023年12月19日	2023年12月29日	/	/	/	/		
31	抚顺	抚矿集团西露天矿26.8MW分散式风电项目	风电	66kV	26.8	2025年2月7日	2025年2月11日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
32	本溪	本溪华研聚康6.7兆瓦分散式风电项目	风电	10kV	6.7	2024年10月15日	2024年10月16日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月16日	本溪华研聚康分散式风电项目10千伏送出工程	送出工程线路长度: 0.4千米 投资: 100万元	2025年5月10日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
33	本溪	辽宁宇威新能源有限公司分散式风力发电项目	风电	10kV	10	2023年8月17日	2023年8月20日	2024年1月26日	2024年1月29日	2024年2月4日	辽宁宇威10兆瓦分散式风电项目10千伏送出工程	送出工程线路长度: 9.916千米 投资: 441.45万元	2025年5月10日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
34	本溪	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司135MW余气资源综合利用发电项目	资源综合利用	220kV	135	2025年2月6日	2025年2月8日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
35	本溪	本溪关门山水库电站增效扩容改造工程项目	水电	10kV	2.6	2024年8月6日	2024年8月8日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
36	丹东	丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建工程	火电	220kV	660	2024年10月31日	2024年11月1日	2024年12月12日	2024年12月16日	2024年12月31日	华电丹东金山热电二期1×660MW热电联产扩建项目220kV送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
37	锦州	锦州滨海新区京鹏热电有限公司热电厂新建工程	火电	66kV	60	2024年6月28日	2024年7月4日	2024年8月15日	2024年8月16日	2024年9月24日	锦州滨海新区京鹏热电66千伏送出工程	送出工程线路长度: 20千米 投资: 4941万元	2025年11月1日	2027年6月1日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
38	锦州	锦州北镇6.25MW分散式风电项目	风电	10kV	30	2024年12月9日	2024年12月10日	2024年12月13日	2024年12月13日	2024年12月17日	辽宁锦州北镇6.25MW分散式风力发电项目10kV接入配套工程	送出工程线路长度: 0.8千米 投资: 73.08万元	2025年3月26日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
39	营口	大石桥市冠程新能源550MW风力发电项目	风电	220kV	550	2022年4月8日	2022年4月12日	2022年5月10日	2022年5月13日	2022年9月1日	营口华能大石桥市冠程风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 46千米 投资: 11923万元	2023年3月28日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
40	营口	营口上电200MW风电项目	风电	220kV	200	2022年4月10日	2022年4月12日	2022年4月29日	2022年5月5日	2022年9月1日	营口华能营口上电风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 15.2千米 投资: 4003万元	2023年3月28日	2025年5月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
41	营口	三峡集团(营口)燃气联合循环调峰发电项目	燃气	220kV	1000	2022年8月10日	2022年8月15日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
42	营口	华能营口电厂灰场25MW分散式风电项目	风电	66kV	25	2023年4月25日	2023年4月28日	2024年12月11日	2024年12月16日	2024年12月31日	/	/	/	/		
43	阜新	辽宁华电彰武孙家坑150.12MW风电项目	风电	220kV	150.12	2023年8月11日	2023年8月15日	2023年11月30日	2023年11月30日	2023年12月25日	华电彰武孙家坑150.12兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 16千米 投资: 3495万元	2025年6月1日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
44	阜新	辽宁华电彰武满堂红350MW风电项目	风电	220kV	350	2023年8月11日	2023年8月15日	2023年11月30日	2023年11月30日	2023年12月25日	华电彰武满堂红350兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 38千米 投资: 6045万元	2025年6月1日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
45	阜新	华润新能源阜新富胜300MW风电项目	风电	220kV	300	2023年8月8日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年11月30日	2023年12月27日	华润阜新富胜300兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 16.6千米 投资: 3546万元	2025年9月1日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
46	阜新	辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目	风电	220kV	400	2023年8月8日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年11月30日	2024年3月15日	辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目220kV送出工程	送出工程线路长度: 18.3千米 投资: 5199万元	2025年9月1日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
47	阜新	国家电投阜新彰武五峰300MW风电项目	风电	220kV	300	2023年8月10日	2023年8月14日	2023年11月30日	2023年11月30日	2023年12月25日	国电投阜新彰武五峰300兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 7.5千米 投资: 1528万元	2025年9月1日	2025年12月31日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
48	阜新	阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组扩建项目	火电	220kV	700	2024年2月21日	2024年2月22日	2024年4月11日	2024年4月14日	2024年4月30日	阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组220kV送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
49	阜新	阜新市固本独立储能电站项目	储能	220kV	100	2025年1月16日	2025年1月18日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
50	阜新	阜新市紫都独立储能电站项目	储能	220kV	100	2025年1月16日	2025年1月17日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
51	阜新	彰武丰田储能电站项目	储能	220kV	200	2025年1月16日	2025年1月17日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
52	辽阳	粤电辽阳县马家庄村10MW分散式风电项目	风电	10kV	10	2024年10月12日	2024年10月14日	2024年12月5日	2024年12月6日	2024年12月30日	辽宁辽阳粤电辽阳县马家庄村10兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
53	辽阳	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目	风电	10kV	12.5	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月14日	2024年10月28日	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
54	辽阳	粤电辽阳县杨木村5MW分散式风电项目	风电	10kV	5	2024年10月12日	2024年10月14日	2024年10月20日	2024年10月21日	2024年10月28日	辽宁辽阳粤电辽阳县杨木村5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
55	辽阳	粤电灯塔市大河南镇5MW分散式风电项目	风电	10kV	5	2024年10月11日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月28日	辽宁辽阳粤电灯塔市大河南镇5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
56	辽阳	粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目	风电	10kV	5	2024年10月11日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月28日	辽宁辽阳粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
57	辽阳	粤电灯塔市铧子镇5MW分散式风电项目	风电	10kV	5	2024年10月11日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月28日	辽宁辽阳粤电灯塔市铧子镇5兆瓦分散式风电项目电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
58	辽阳	辽阳县隆达5兆瓦分散式风电项目电项目	风电	10kV	5	2024年1月15日	2024年1月16日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年2月6日	辽宁辽阳辽阳县常风新能源隆昌隆达5MW分散式风电电源10kV接入配套工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
59	铁岭	铁岭昌图润荣500MW风力发电项目	风电	220kV	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年6月7日	铁岭昌图润荣500兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 93.11千米 投资: 10890万元	2025年6月1日	2025年12月31日		已签订接网协议, 目前各项时间进度满足接网协议各项时间节点
60	铁岭	辽宁大唐国际昌图金山二期150MW风电项目	风电	220kV	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年6月7日	铁岭大唐昌图金山二期150兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 28.5千米 投资: 5423万元	2025年3月17日	2025年12月31日		已签订接网协议, 目前各项时间进度满足接网协议各项时间节点
61	铁岭	辽宁大唐国际开原庆云堡200MW风电项目	风电	220kV	200	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年6月7日	铁岭大唐开原庆云堡200兆瓦风电220千伏送出工程	送出工程线路长度: 18.3千米 投资: 4351万元	2025年3月17日	2025年12月31日		已签订接网协议, 目前各项时间进度满足接网协议各项时间节点
62	铁岭	铁岭昌图润航500MW风力发电项目	风电	220kV	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年6月7日	铁岭昌图润航500兆瓦风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 66.4千米 投资: 9276万元	2025年6月1日	2025年12月31日		已签订接网协议, 目前各项时间进度满足接网协议各项时间节点

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
63	铁岭	辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电项目	风电	220kV	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年6月7日	铁岭大唐昌图宋家街150兆瓦风电220千伏送出工程	送出工程线路长度: 14千米 投资: 2416万元	2025年2月1日	2025年12月31日		已签订接网协议, 目前各项时间进度满足接网协议各项时间节点
64	铁岭	国家电投辽宁铁岭200MW/400MWh共享储能电站项目	储能	220kV	200	2024年3月22日	2024年3月26日	2024年10月14日	2024年10月15日	业主向供电公司正式行文, 由于项目容量变更, 中止接入系统前期工作。待重新确定后, 按照新项目重新启动接入系统申请工作。						
65	铁岭	吉能开原350MW/1750MWh压缩空气储能项目	储能	220kV	350	2024年11月11日	2024年11月13日	暂未提交	/	/	/	/	/	/		
66	铁岭	铁岭恒枫清河区5MW分散式风电项目	风电	10kV	5	2023年2月14日	2023年2月16日	2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月16日	铁岭市清河区恒枫5.0MW分散式风电项目10kV配套送出工程	送出工程线路长度: 0.015千米 投资: 35万元	2025年4月2日	2025年6月10日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
67	朝阳	华润新能源朝阳罗福沟150MW风电项目	风电	220kV	150	2022年6月23日	2022年6月27日	2023年7月4日	2023年7月6日	2023年7月31日	朝阳华润新能源朝阳罗福沟风电项目220kV送出工程	送出工程线路长度: 15.9千米 投资: 2383万元	2023年10月30日	2025年4月22日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
68	朝阳	华润新能源朝阳八家国营农场250MW风电项目	风电	220kV	250	2022年6月23日	2022年6月27日	2023年7月4日	2023年7月6日	2023年7月31日	朝阳华润新能源朝阳八家国营农场风电项目220kV送出工程	送出工程线路长度: 17.06千米 投资: 2554万元	2024年3月30日	2025年4月28日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
69	朝阳	辽宁建平沙海200MW风电项目	风电	220kV	200	2022年6月19日	2022年6月21日	2023年9月4日	2023年9月6日	2023年10月18日	朝阳国能辽宁建平沙海风电项目220kV送出工程	送出工程线路长度: 25千米 投资: 3464万元	2024年5月27日	2025年6月26日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
70	朝阳	华电新能源凌源五家子风力发电项目	风电	66kV	48	2020年12月25日	2020年12月30日	2023年12月5日	2023年12月7日	2024年3月6日	朝阳五家子风电项目66kV送出工程	送出工程线路长度: 9.1千米 投资: 1109万元	2025年5月25日	2026年5月26日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
71	朝阳	凌源市兴源街道10MW分散式风电项目	风电	10kV	8.4	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年9月1日	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程(万浴1#线)	送出工程线路长度: 4.67千米 投资: 341万元	2023年8月25日	2024年12月30日		送出工程已建成, 但由于电源本体还建成未, 故未投运
72	朝阳	凌源市兴源街道祝家营子12.5MW分散式风电项目	风电	10kV	4.2	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年9月1日	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程(祝家营子村)	送出工程线路长度: 13.32千米 投资: 508.56万元	2023年8月25日	2024年12月30日		送出工程已建成, 但由于电源本体还建成未, 故未投运
73	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目	风电	10kV	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年9月1日	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	送出工程线路长度: 2.71千米 投资: 181.51万元	2023年8月25日	2024年12月30日		送出工程已建成, 但由于电源本体还建成未, 故未投运
74	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村一期7.5MW分散式风电项目	风电	10kV	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年9月1日	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村一期7.5MW分散式风电项目10kV配套送出工程	送出工程线路长度: 1.35千米 投资: 144.34万元	2023年8月25日	2024年12月30日		送出工程已建成, 但由于电源本体还建成未, 故未投运
75	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村二期7.5MW分散式风电项目	风电	10kV	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年9月1日	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村二期7.5MW分散式风电项目10kV配套送出工程	送出工程线路长度: 2.32千米 投资: 205.82万元	2023年8月25日	2024年12月30日		送出工程已建成, 但由于电源本体还建成未, 故未投运
76	朝阳	北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目	太阳能发电	10kV	20	2023年9月18日	2023年9月20日	2023年9月25日	2023年9月26日	2023年10月18日	辽宁朝阳北票10kV北票中康巴图营20兆瓦光伏发电(北区)电源接入工程	送出工程线路长度: 3.42千米 投资: 349.95万元	2025年4月15日	2025年4月30日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
77	朝阳	新都黄金15MW全额上网分散式风电项目	风电	10kV	15	2024年9月27日	2024年9月30日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月12日	/	/	/	/		
78	葫芦岛	中船风电兴城2号30万千瓦风电项目	风电	220kV	300	2022年3月1日	2022年3月4日	2023年6月10日	2023年6月13日	2023年7月26日	葫芦岛中船风电兴城2号风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 34.7千米 投资: 6362万元	2023年11月1日	2025年5月10日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间

全省电源接入及配套送出工程信息公开表

序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量(兆瓦)	提交并网意向时间	回复时间	提交接入系统设计方案时间	受理回复时间	公司接入系统方案书面回复时间(接入系统批复印发时间)	配套接网工程名称	配套接网工程概况	配套接网工程预计开工时间	配套接网工程预计投产时间	建设进度滞后的主要原因	备注
79	葫芦岛	辽宁大唐国际葫芦岛南票250MW风电场工程项目	风电	220kV	250	2023年4月24日	2023年4月25日	2023年12月10日	2023年12月12日	2024年1月4日	葫芦岛大唐南票风电项目220千伏送出工程	送出工程线路长度: 49.3千米 投资: 7362万元	2024年11月1日	2025年12月20日		正在开展接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约定时间
80	葫芦岛	中船风电兴城一期20万千瓦风电项目	风电	220kV	200	2022年3月1日	2022年3月4日	2023年6月10日	2023年6月13日	2023年7月26日	与中船风电兴城2号风电项目共用送出工程	/	/	/		
81	葫芦岛	辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目	风电	10kV	7.5	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年11月4日	/辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	正在开展可研	/	/		待送出工程核准后启动接网协议签订工作, 后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协